

Numéro Fiche-Projet	Intitulé	Montant du projet à 100%	Subsides DR	Stade d'avancement du projet	Date de la réunion de coordination	Date de la désignation de l'auteur de projet	Date de l'approbation de l'avant-projet par la Commune	Date de l'approbation de l'avant-projet par la RW	Date de l'approbation du projet définitif par la Commune	Date de l'approbation du projet définitif par la RW	Date publication avis de marché	Date de la décision d'attribution de marché	Date approbation attribution du marché par la RW	Date ordre de commencer les travaux	Si projet abandonné, décrire la raison de l'abandon	Commentaires
1	Etudes relatives à la réhabilitation du domaine des Oblats à Velaines			Projet abandonné											Acquisition privée	<p>2016 Acquisition du Domaine par la Fondation privée "Mais Oui!"</p> <p>2020 Une liquidation de la Fondation "Mais Oui!" est évoquée. La revente du site pourrait être annoncée.</p> <p>2021 Acquisition privée : projet de ressourcement et d'hébergement</p>
2	Opérations de développement urbain du cœur de Celles			Projet abandonné											Projet géré par la sphère privée	<p>Depuis 2016 Projet privé en cours de réalisation</p> <p>2019 Centre médical : Fin des travaux</p> <p>2020 Centre médical : ouverture</p>
3	Elaboration et mise en œuvre d'un Schéma de Structure Communal (SSC)			Projet en attente												<p>Depuis 2017 Le SSC est devenu un Schéma de développement communal (SDC) - CoDT. La CCATM a proposé de dégrossir le travail pour réduire les frais d'étude.</p>
4	Mise en œuvre du plan PLUIES			Action continue												<p>2018 Contacts réguliers Commune / Province</p> <p>2020 Requalification du Cœur de Celles : Les services de la Province envisage d'étudier la possibilité d'un dédoublement du rieu au passage sous la Place Verte, et rappellent que les études pour des zones d'immersion temporaires sont réalisées mais les travaux no encore entamés.</p> <p>2021 Collaboration des Services de la Province avec l'auteur de projet "Cœur de Celles"</p> <p>2022 Château de Molenbaix : réalisation de curage de l'étang + "ZIT" (permet de jouer le rôle de tampon) en collaboration avec la Province, sur le Rieu du Billemont Etude du bassin de la Rose en pré IPALLE : déviation des eaux depuis la Rue des Ecoles (via le terrain de foot) vers la Rue du Bas Hameau à Velaines (pour ramener les eaux en amont de la L'Haye et donc éviter le coeur de village) Etude de recalibrage de la L'Haye en amont de la Place Verte de Celles (travaux provinciaux programmés au printemps 2024) IPALLE &gt; SPGE : Etude de dédoublement du réseau d'égouttage (Rue Ducellier)</p> <p>2023 Carte répertoriant les actions luttant contre les inondations -&gt; à proposer lors d'une prochaine CLDR (pour informer la CLDR, pas une discussion technique)Contacts réguliers Commune / Province</p> <p>2024 Bassin d'orage sur le Billemont : travaux programmés en 2026 Intervention de la Province du Hainaut sur les embaques et les ripisylves sur la L'Haye, le Billemont et le Clairieux Création de saignées dans des zones boisées sur la L'Haye Recalibrage &amp; consolidation des berges du Coeur de Celles (en aval de la Place jusqu'à la route provinciale)</p>
5	Sensibilisation à l'intégration paysagère des bâtiments agricoles et économiques			Action continue												
6	Requalification du cœur de village d'Escanaffles	€ 776.820,00	€ 300.000,00	Etude du projet en cours	11-07-2023	30-12-2022										<p>2022 Désignation de l'auteur de projet</p> <p>2023 Convention-exécution contresignée par la Ministre de la Ruralité le 14/12/2023</p> <p>2024 Avant-projet</p>

Numéro Fiche-Projet	Intitulé	Montant du projet à 100%	Subsides DR	Stade d'avancement du projet	Date de la réunion de coordination	Date de la désignation de l'auteur de projet	Date de l'approbation de l'avant-projet par la Commune	Date de l'approbation de l'avant-projet par la RW	Date de l'approbation du projet définitif par la Commune	Date de l'approbation du projet définitif par la RW	Date publication avis de marché	Date de la décision d'attribution de marché	Date approbation attribution du marché par la RW	Date ordre de commencer les travaux	Si projet abandonné, décrire la raison de l'abandon	Commentaires
7	Requalification du cœur de village de Celles	€ 1.591.664,28	€ 20.000,00	Projet définitif	12-09-2019	27-11-2020	??									<p>2018 Rénovation de l'église Saint-Christophe</p> <p>2019 Négociation "DR"</p> <p>2020 Consultation citoyenne Marché de service : auteur de projet</p> <p>2021 Convention-faisabilité "DR" signée par la Ministre Tellier Travail collaboratif et prospectif de l'auteur de projet</p> <p>Esquisse</p> <p>2022 Schéma d'aménagement - Discussion citoyenne</p> <p>2023 Consultation citoyenne - Rendez-vous individuels Avant-projet - Approbation par la CLDR</p> <p>Rem. : la vue vers la L'Haye depuis la Place Verte ne pourra pas être améliorée lors du recalibrage par la Province - il faudra maintenir une structure opaque.</p>
8	Aménagement du cœur de village de Pottes	€ 1.300.105,37	€ 300.000,00	Etude du projet en cours	11-07-2023	30-12-2022										<p>2022 Désignation de l'auteur de projet</p> <p>2023 Travail citoyen sur l'esquisse Convention-exécution contresignée par la Ministre de la Ruralité le 14/12/2023</p>
9	Aménagement de la Place de Molenbaix			Réalisé												<p>2018 Groupe de travail pour fixer les demandes citoyens dans le cadre de l'appel à projet "Verdissement des places publiques" Travaux effectués</p>
10	Création d'une liaison structurante entre la Place de Velaines et la Maison de village			Projet abandonné											Acquisition privée	<p>2016 Acquisition du Domaine par la Fondation privée "Mais Oui!"</p> <p>2020 Une liquidation de la Fondation "Mais Oui!" est évoquée. La vente du site pourrait être annoncée.</p> <p>2021 Acquisition privée : projet de ressourcement et d'hébergement</p>
11	Valorisation des entrées des villages   Charte et aménagements			Réalisé												<p>1ère PHASE - Voiries communales - De 2016 à 2019 Approbation du logo communal par la CLDR et le Conseil communal Attribution du marché de travaux pour le placement des barrières et des totems sur les voiries communales</p> <p>2ème PHASE - Voiries régionales - De 2019 à 2021 Demande d'autorisation auprès du SPW en 2020 Marché de travaux</p> <p>2022 Travaux réalisés</p>
12	Opération "Points Verts"			Action continue												
13 a	Création de logements Tremplin - 1 <sup>ère</sup> phase - Rénovation de l'ancien presbytère	€ 663.650,56	€ 475.189,41	Travaux en cours	3-07-2018	21-04-2017	22-05-2019	21-08-2019	12-11-2020	12-02-2021	9-02-2021	11-06-2021	22-11-2021	20-06-2022		<p>2018 - Rénovation de l'ancien presbytère : Rencontre préalable entre la Commune et le SPW</p> <p>2019 - Rénovation de l'ancien presbytère : Avant-projet présenté au personnel communal Avant-projet approuvé par la CLDR et le Collège communal</p> <p>2020 - Rénovation de l'ancien presbytère : Projet définitif approuvé par le Conseil communal et le SPW Convention-réalisation, Conditions et modes de passation de marché approuvés par le Conseil communal</p> <p>2020 - Nouveaux logements : Avant-projet approuvé par la CLDR et le Collège communal</p> <p>2021 - Nouveaux logements : Approbation de l'avant-projet par le SPW</p> <p>2021 - Rénovation de l'ancien presbytère : Convention-réalisation approuvée par la Ministre Tellier Marché de travaux</p> <p>2023 Convention-réalisation &amp; Marché de travaux</p> <p>2024 Mise en location des 4 appartements N.B. : Montant au stade projet définitif</p>
13 b	Création de logements Tremplin - 2 <sup>ème</sup> phase - Création de nouveaux logements	€ 987.568,21	€ 414.808,14	Projet définitif	3-07-2018	21-04-2017	11-06-2021	3-11-2021								Montant au stade projet définitif
14	Création de logements intergénérationnels			Projet en attente												Rem. : logements publics étoffés ces dernières années

Numéro Fiche-Projet	Intitulé	Montant du projet à 100%	Subsides DR	Stade d'avancement du projet	Date de la réunion de coordination	Date de la désignation de l'auteur de projet	Date de l'approbation de l'avant-projet par la Commune	Date de l'approbation de l'avant-projet par la RW	Date de l'approbation du projet définitif par la Commune	Date de l'approbation du projet définitif par la RW	Date publication avis de marché	Date de la décision d'attribution de marché	Date approbation attribution du marché par la RW	Date ordre de commencer les travaux	Si projet abandonné, décrire la raison de l'abandon	Commentaires
15	Création de logements pour personnes âgées			Projet en attente												<p><u>2019</u> Projet du CPAS : création d'un cantou et d'une structure d'hébergements de courts séjours pour seniors N.B. : proposer des petits logements pour les personnes âgées pour libérer leurs grandes maisons =&gt; suggérer aux "privés"</p> <p><u>2022</u> Création de deux logements adaptés aux personnes âgées par la Société de logement "Les heures claires"</p>
16	Opération " Village fleuri "			Action continue												<p><u>2019</u> Fleurissement des parterres communaux <u>2020</u> Création d'un Service communal Espaces verts <u>2023</u> Candidature "Wallonie en fleurs" (préalable à l'investissement de la population) p. ex. : plantation mécanisée de plantes à bulbes sur des bandes d'1 m de large =&gt; Wallonie en fleurs : obtention de deux fleurs !</p>
17	Actions de promotion des indépendants et des commerces locaux			Action continue												<p><u>2019</u> "La Ronde des trois communes" (circuit cycliste &amp; marché du terroir) - MDE, FLA &amp; Celles <u>2020</u> Commission 'Corona' : réflexion de la Commune avec les indépendants sur les actions de soutien à mettre en œuvre (soutien au Tourisme) <u>2021 - 2023</u> Mise à jour et cartographie des indépendants et des commerces locaux sur le site Internet communal Création d'itinéraires de promenade dans les villages, mettant notamment en valeur les acteurs économiques locaux CIA <u>2023</u> Organisation d'un salon des indépendants</p>
18	Création d'un micro-pôle de développement économique			Projet abandonné											Les principaux concernés ne sont plus intéressés.	<p>Mai <u>2019</u> Rencontre avec le Fonctionnaire délégué <u>202-</u> Etude IDETA &gt; budgetisé &amp; révision du Plan de secteur très longue Location (et pas mise à disposition gratuite) &amp; long délai de mise en œuvre &gt; plus d'intérêt des entrepreneurs (réunion organisée par la Commune) Demande de gardiennage (mais pas gratuit) <u>2023</u> Stationnement "intempestif" des poids-lourds reste (alerter la Police sur les zones inadaptes) =&gt; nouveau "projet" ajouté sur ce sujet</p>
19	Construction d'un atelier rural			Projet abandonné											Il aurait pu prendre place dans le micro-pôle de développement économique.	<p><u>2017</u> Publication du calendrier agricole 2017 <u>2019 - 2020</u> ...</p>
20	Actions de valorisation du milieu agricole et des producteurs locaux			Action continue												<p><u>2017</u> Publication du calendrier agricole 2017 <u>2019 - 2020</u> ... N.B. : peu de productions locales sur le territoire (avec peu de demande d'un soutien communal) <u>2023</u> Organisation d'un salon des indépendants (y compris le monde agricole) <u>2024</u> Organisation de conférences (nouveau de la PAC)</p>
21	Soutien administratif aux agriculteurs			Action continue												<p><u>2013 - 2015</u> Commission d'information agricole Depuis <u>2018</u> Ce soutien est apporté par le CARAH et d'autres structures.</p>
22	Construction d'un hall relais agricole			Projet abandonné											Peu de production locale (et qui n'ont pas de demande de soutien communal)	
23	Création d'une régie foncière agricole			Projet en attente												

Numéro Fiche-Projet	Intitulé	Montant du projet à 100%	Subsides DR	Stade d'avancement du projet	Date de la réunion de coordination	Date de la désignation de l'auteur de projet	Date de l'approbation de l'avant-projet par la Commune	Date de l'approbation de l'avant-projet par la RW	Date de l'approbation du projet définitif par la Commune	Date de l'approbation du projet définitif par la RW	Date publication avis de marché	Date de la décision d'attribution de marché	Date approbation attribution du marché par la RW	Date ordre de commencer les travaux	Si projet abandonné, décrire la raison de l'abandon	Commentaires
24	Valorisation des venelles   Aménagements et entretien			Action continue												<p><u>2019</u> Appel à projet &gt; Liaison piétonne entre la Cité "Renaissance" de Celles et la Maison de l'entité Lancement d'un groupe de travail citoyen</p> <p><u>2020</u> Recherche d'itinéraires sur Pottes en lien avec les anecdotes et les tracés de Gustave SAMAIN</p> <p><u>2021</u> Création d'un Service communal Tourisme Collaboration de ce service et des citoyens Création de trois itinéraires de promenade sur Pottes</p> <p><u>2022</u> Création de deux itinéraires de promenade sur Velaines &amp; Popuelles</p> <p><u>2023</u> Désignation de l'asbl "Tous à pied" pour l'inventaire des chemins &amp; sentiers de l'entité</p>
25	Création et valorisation d'itinéraires de liaisons inter-villages			Action continue												<p><u>2020</u> Commission 'Corona' : réflexion de la Commune avec les indépendants sur les actions de soutien à mettre en œuvre (soutien au Tourisme)</p> <p><u>2021</u> Mise à jour et cartographie des indépendants et des commerces locaux sur le site Internet communal</p> <p>Création d'itinéraires (piétons et cyclistes) de promenade dans les villages, mettant notamment en valeur les acteurs économiques locaux</p> <p><u>2023</u> Désignation de l'asbl "Tous à pied" pour l'inventaire des chemins &amp; sentiers de l'entité</p>
26	Optimisation du réseau TEC			Action continue												<p><u>2020</u> Requalification du Cœur de village de Celles : information des TEC que le projet est au stade de la consultation citoyenne</p> <p><u>2023</u> Création de la ligne Express Tournai-Renaix avec un arrêt à Celles-Place</p> <p><u>2024</u> Conseils techniques sur les arrêts par le TEC dans le cadre des projets de Coeurs de Pottes &amp; Escanaffles</p>
27	Mise en place de Plans de Déplacement Scolaire (PDS)			Projet en attente												<p><u>2023</u> Désignation de l'asbl "Tous à pied" pour l'inventaire des chemins &amp; sentiers de l'entité (y compris les liaisons utiles)</p>
28	Mise à jour du jalonnement routier			Action continue												<p><u>2017</u> Relevé des panneaux d'entrées et de sorties d'agglomération par Le Service Travaux La CCATM avait proposé son aide pour dégrossir le travail.</p> <p><u>2023</u> Marché de service pour une étude sur le jalonnement routier (inventaire &amp; propositions)</p>
29	Sécurisation des zones accidentogènes			Action continue												<p><u>2018</u> Aménagements de sécurité</p> <p><u>2021</u> Etudes : Rue des Ecoles (abords école et mobilité douce), Rue Delvourgue (budget participatif &gt; budget communal), Rue du Calvaire (giratoire)</p> <p><u>2023</u> Etude de sécurisation de la Rue du village à Molenbaix Règlements complémentaires de roulage (modification de zone d'agglomération, interdiction d'accès pour les bus, etc.)</p> <p><u>2024</u> Travaux de sécurisation de la Rue du village à Molenbaix Règlements complémentaires de roulage &gt; mise en application</p>
30	Actions de sensibilisation des usagers de la route			Action continue												<p><u>Depuis 2018</u> Via le PCS, cours de mise à jour du permis de conduire pour les seniors Aide à l'obtention du permis pour les jeunes</p>
31	Aménagement de locaux pour le milieu associatif à Celles			Réalisé												<p><u>Depuis octobre 2016</u> Annexe et jardin de l'ancienne Cure de Celles rénovés et mis à dispos</p>

Numéro Fiche-Projet	Intitulé	Montant du projet à 100%	Subsides DR	Stade d'avancement du projet	Date de la réunion de coordination	Date de la désignation de l'auteur de projet	Date de l'approbation de l'avant-projet par la Commune	Date de l'approbation de l'avant-projet par la RW	Date de l'approbation du projet définitif par la Commune	Date de l'approbation du projet définitif par la RW	Date publication avis de marché	Date de la décision d'attribution de marché	Date approbation attribution du marché par la RW	Date ordre de commencer les travaux	Si projet abandonné, décrire la raison de l'abandon	Commentaires
32	Rénovation et extension de la salle communale de Velaines en Maison de village	€ -	€ 552.133,34	Travaux en cours	29-09-2015	29-09-2017	19-07-2019	8-03-2021	9-11-2021	28-07-2022	12-07-2021	21-10-2022	6-01-2023	3-04-2023		<p><u>2018</u> Attribution du marché de service désignant l'auteur de projet Affinage du Programme d'aménagement avec la CLDR, les associations concernées et les riverains Etablissement de l'avant-projet</p> <p><u>2019</u> Avant-projet présenté au personnel communal Avant-projet approuvé par la CLDR et le Collège communal Comité d'accompagnement (SPW) Dépassement budgétaire en attente d'une approbation ministérielle</p> <p><u>2020</u> Projet définitif (permis d'urbanisme, plans d'exécution, CSC, métré, etc.) en cours d'élaboration</p> <p><u>2021</u> Accord de la Ministre Tellier sur l'avant-projet et son estimatif financier Approbation du projet définitif, et des conditions et mode de passation de marché</p> <p><u>2022</u> Approbation de la Convention-réalisation par le Conseil communal</p> <p><u>2022</u> Attribution du marché de travaux</p> <p><u>2023</u> Début du chantier</p>
33	Aménagement d'une Maison de village dans la Vallée de l'Escaut			Projet en attente												<p><u>2022</u> Appel à projet "Cœur de village" : salle Concordia à Escanaffles</p>
34	Aménagement de petites infrastructures de plein air			Action continue												<p><u>2017</u> Plaine de jeux à proximité du home de Celles</p> <p><u>2019</u> Parcours vita pour les seniors &gt; appel à projet "C'est ma ruralité !"</p> <p><u>2021</u> Plaine de jeux pour enfants à Celles (Maison de l'entité) et à Pottes (Eglise) Parcours vita pour seniors à Celles (Maison de l'entité) Plaines de jeux pour enfants (contours des églises d'Escanaffles et de Velaines)</p> <p><u>2022</u> Projet de nouvelle plaine de jeux à l'arrière des logements de transit</p> <p><u>2024</u> Création d'une nouvelle plaine de jeux à l'arrière des logements de transit à Molenbaix</p>
35	Création d'une crèche à Velaines			Projet en attente												<p><u>2017</u> Augmentation de la capacité de la crèche de Pottes</p> <p><u>2018</u> Quota de la zone atteint</p> <p><u>2021</u> Augmentation de la capacité de la crèche de Pottes (42 places)</p> <p><u>2022</u> taux de couverture atteint</p> <p><u>2023</u> Projet privé</p>
36	Création d'un Système d'Echange Local (SEL)			Action continue												<p><u>Depuis 2020</u> Repair Café - Salle de Molenbaix Acquisition de la Salle Concordia</p> <p><u>2022</u> Epicierie sociale dans la salle Concordia (partenariat avec la Maison des Familles)</p>
37	Dynamisation des outils de communication			Action continue												<p><u>2018</u> Adoption d'un nouveau logo communal</p> <p><u>2019</u> Charte graphique communale</p> <p><u>2021</u> Engagement d'une chargée de communication</p> <p><u>2023</u> Engagement d'un nouvel agent au Service Communication Relance du Grain de Celles Nouveau site Internet communal</p>
38	Création d'une plateforme d'échange associative			Réalisé												<p><u>Depuis 2016</u> Via le PCS, les associations sont réunies 4 fois par an.</p>
39	Création d'un poste de Conseiller en environnement			Réalisé												<p><u>2019</u> Engagement d'un Conseiller en environnement</p> <p><u>2020</u> Création d'un Service communal Espaces verts</p>

Numéro Fiche-Projet	Intitulé	Montant du projet à 100%	Subsides DR	Stade d'avancement du projet	Date de la réunion de coordination	Date de la désignation de l'auteur de projet	Date de l'approbation de l'avant-projet par la Commune	Date de l'approbation de l'avant-projet par la RW	Date de l'approbation du projet définitif par la Commune	Date de l'approbation du projet définitif par la RW	Date publication avis de marché	Date de la décision d'attribution de marché	Date approbation attribution du marché par la RW	Date ordre de commencer les travaux	Si projet abandonné, décrire la raison de l'abandon	Commentaires
40	Formation des mandataires en matière de gestion environnementale			Action continue												<p>2018 Cimetière Nature, Zéro déchet, etc.</p> <p>2019 Journée d'échange entre Echevins de l'Environnement</p> <p>2020-2023 formations et séminaires avec le Service Environnement</p>
41	Actions de sauvegarde et de valorisation du milieu naturel cellois			Action continue												<p>2018, 2019 Fauçage tardif</p> <p>Grand nettoyage de printemps</p> <p>2019 Plantes mellifères dans les parterres communaux, cimetières, etc.</p> <p>2020 Création d'un Service communal Espaces verts</p> <p>2020-2023 programme d'actions du Service Environnement</p>
42	Equipement didactique du site "Pont d'Helchin"			Action continue												<p>2018 Edition du panneau d'information pour l'entrée du site</p> <p>2019 Placement d'un panneau d'information, d'une table de pique-nique, d'un terrain de pétanque, d'un parcours podotactile ludique</p>
43	Création d'un parc paysager à Velaines			Projet abandonné											Acquisition privée	<p>2016 Acquisition du Domaine par la Fondation privée "Mais Oui!"</p> <p>2020 Une liquidation de la Fondation "Mais Oui!" est évoquée. La vente du site pourrait être annoncée.</p> <p>2021 Acquisition privée : projet de ressourcement et d'hébergement</p>
44	Elaboration et mise en œuvre d'un Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN)			Projet abandonné											Cette procédure n'existe plus.	<p>2020 Création d'un Service communal Espaces verts</p> <p>2021 Abandon des PCDN au profit d'un appel à projet régional centralisant (Semaine de l'arbre, Plan Maya, Cimetière Nature, etc.) : BiodiverCité</p> <p>2020-2023 Programme d'action du service et implication de la population (GT BiodiverCité)</p> <p>-&gt; faire le point sur les sujets abordés (lors d'une prochaine CLDR)</p>
45	Actions de sauvegarde et de valorisation du patrimoine cellois			Action continue												<p>2013 Création du Fonds communal d'Histoire locale</p> <p>Journée du Patrimoine 2013 (Folklore, Géants, Brasserie, Religieux, etc.)</p> <p>2014 Fête à Velaines</p> <p>2015 - 2016 Exposition sur la Brasserie Deschamps (avant sa démolition en vue de la construction d'un lotissement)</p> <p>202- Maintien de dynamiques initiées précédemment</p> <p>2023 Rénovation du puits de Popuelles</p> <p>2024 Placement du balancier du puits de Popuelles</p>
46	Valorisation de la crypte de Velaines et ses abords			Projet en attente												<p>202- Les Comtes de Lannoy s'y intéressent encore.</p>
47	Restauration du pilori			Action continue												<p>2017 Réflexion en cours au sein du CCA</p> <p>2018 Création d'une réplique du pilori</p> <p>2019 Groupe de travail citoyen : conception d'un panneau d'information</p> <p>2022 GT : validation du contenu</p> <p>Mise en page par un prestataire extérieur</p> <p>Intégration dans l'avant-projet du Coeur de village de Celles</p> <p>2023 Contenu du panneau &amp; base de fixation</p>
48	Amélioration de la signalétique des hébergements			Action continue												<p>2021 Réunion avec les gestionnaires des structures d'hébergements : Centralisation des demandes</p> <p>2023 Marché de service pour la signalisation routière de l'entité</p>

Numéro Fiche-Projet	Intitulé	Montant du projet à 100%	Subsides DR	Stade d'avancement du projet	Date de la réunion de coordination	Date de la désignation de l'auteur de projet	Date de l'approbation de l'avant-projet par la Commune	Date de l'approbation de l'avant-projet par la RW	Date de l'approbation du projet définitif par la Commune	Date de l'approbation du projet définitif par la RW	Date publication avis de marché	Date de la décision d'attribution de marché	Date approbation attribution du marché par la RW	Date ordre de commencer les travaux	Si projet abandonné, décrire la raison de l'abandon	Commentaires
49	Promotion des points d'intérêt locaux			Action continue												<p><u>2020</u> Commission 'Corona' : réflexion de la Commune avec les indépendants sur les actions de soutien à mettre en œuvre (soutien au Tourisme)</p> <p><u>2021</u> Mise à jour et cartographie des indépendants et des commerces locaux sur le site Internet communal</p> <p>Création d'itinéraires (piétons et cyclistes) de promenade dans les villages, mettant notamment en valeur les acteurs économiques locaux</p> <p><u>2023</u> PCS ?</p>
50	Création d'une structure d'hébergement de groupes à Velaines			Projet abandonné											Acquisition privée	<p><u>2016</u> Acquisition du Domaine par la Fondation privée "Mais Oui!"</p> <p><u>2020</u> Une liquidation de la Fondation "Mais Oui!" est évoquée. La vente du site pourrait être annoncée.</p> <p><u>2021</u> Acquisition privée : projet de ressourcement et d'hébergement</p>
51	Aménagement d'une liaison paysagère entre la Ligne 87 et le centre d'Escanaffles			Projet en attente												<p><u>2023</u> Liaison cyclable entre Pottes &amp; Escanaffles Cœurs de Pottes &amp; Escanaffles : inclure cette liaison au périmètre d'intervention d'Escanaffles</p> <p><u>2024</u> Intégration au projet de requalification du Cœur d'Escanaffles</p>
52	"Bienvenue Vélo"   Intégration des équipements touristiques locaux dans le Schéma directeur vélo			Réalisé												<p><u>2016</u> Mis en œuvre par IDETA</p>
/	Gestion du stationnement "intempestif" des poids-lourds			Projet en attente												<p><u>2023</u> Quelle est la ligne de conduite de la Commune ? Quel suivi par la Police ? Règlement de police pour interdire/limiter le stationnement sur certaines zones -&gt; à relayer aux services concernées</p>

<u>EN 2023</u>			
# projets réalisés	6		11%
# projets suivis en "continu"	23		43%
# projets "DR" en cours de réalisation	6		11%
# projets en attente	10		19%
# projets abandonnés	9		17%
<b>TOTAL</b>	<b>54</b>		

soit les 52 projets initiaux (dont celui de logements Tremplin dédoublé en deux phases) + un ajout